

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 11 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 15℃ - 30℃

监
理
工
作
情
况

8:00 330kV 开压站 主变套管开箱及试验

巡视 P₂. P₃. 330kV 开压站

330kV 开压站主变套管试验仪四仪表

2500兆欧表 1 块. 介损测试仪 1 套. 常用仪表 1 套.
局部放电测试仪 1 套. 常用工具 1 套. 操作杆 3 支

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

宏大

P₂: 砖砌 1# 主变东侧电缆沟. 库房. 污水池 铺贴
综合楼内铺地砖.

银泰

P₃: 电气房内焊接安装并明敷接地干线. 综
合楼内卫生间贴墙砖

恒达

330kV: 套管开箱试验. 管母焊接. 外壁装修.
110kV 区设备构架接地支线埋管

其
它
事
项

本日现场监理人员

王锋. 胡斌

记录人: 韩仁明

总监理工程师: 梅波