

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

星期: 五

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴
气温: 16℃ - 31℃

监
理
工
作
情
况

① 验收 P₂ 门卫屋面钢饰模板及浇筑.

② P₃ 道路支模

③ 330KV 主变安装高压套管

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P₂: 围墙砌砖. 门卫支模浇筑

宏大

P₃: 场区道路支模. 屋内粘砖. 装修

恒达

330KV: 主变安装套管. 110KV 区汇流柜至三位开关接线 (厂家)

六氟化硫断路器控制柜接线 (厂家). 主控楼盘柜

接地防腐. 屋内铺地砖. 原房外墙批腻子. 330KV 区

4 牌柜管母. 电缆沟焊接接地扁铁

其
它
事
项

本日现场监理人员

王锋. 胡斌

记录人: 韩 L. 03

总监理工程师: 梅波