

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 25 日

星期: 12

工程名称: 10kV 光伏电站升压站建设工程

天气: 晴

气温: 15℃ - 30℃

监
理
工
作
情
况

上午 8:00 时和项目经理、质检部长及陈井工程师到 P2、P3 升压站巡视检查, 在 P3 升压站发现管理区道路切割伸缩缝深度不符合规范要求, 现场要求重新切割

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

银鑫

P2: 综合楼内铺地砖, 围墙(东侧)砌砖

宏大

P3: 排水管道施工(开挖安装), 综合楼内批腻子及安装窗户玻璃。

恒达

330kV: 电缆沟焊接管口接地扁铁, 调整 110kV 母线绝缘子, 门卫外墙喷白, 主变抽真空

其
它
事
项

本日现场监理人员

王锋 胡斌

记录人:

韩小顺

总监理工程师:

梅波

江苏省建设厅监制