

明: 2017 年 06 月 29 日 监 理 日 记 ()

呈名称: 公路井光伏园 220kV 线路建设

天气: 晴
气温: 15℃ - 31℃

监
理
工
作
情
况

330kV: 昨天安装 3 根 (车边) 管杆及绝缘子, (因设备卷扬机损坏后联系一辆吊车), 今日安装西边 6 根管杆及绝缘子.

施
工
情
况

承包单位	施 工 内 容 及 进 度
银泰	P2 电气房焊接通柜槽钢, 综合楼铺地砖, 围墙砌砖
宏大	P3: 开挖安装排水系统及安装综合楼窗户玻璃
恒达 银泰(建)	330kV: 安装 330kV 区管杆及绝缘子, 焊电缆沟盖板扁铁, 埋设路边石.

其
它
事
项

本日现场监理人员	王峰, 韩	总监理工程师: 孙永波
记录人: 孙永波	江苏省建设厅监制	

