

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

星期: 三

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴

气温: 21℃ - 37℃

监
理
工
作
情
况

巡视 P₂、P₃ 110kV 升压站及 330kV 升压站

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P₂ 110kV: 围墙腰圈梁支模、手车场及道路

宏大

P₃ 110kV: 安门、接线、砌围墙、安装灯具

恒达(电)

330kV: 安装导线及机构箱、端子箱就位、焊接

银泰(土)

地、制作导线、

预埋保护管、开挖回填、安装排水管道、

安装主控楼大门、布线、吊顶装修等

其
它
事
项

本日现场监理人员

韩LWS 王辉

记录人:

韩LWS

总监理工程师:

杨波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建