

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 19 日

星期: 三

工程名称: 公路光伏发电园及高压线路建设

天气: 晴

气温: 15℃ - 35℃

监 理 工 作 情 况

1. P3 1#主变进场就位。(型号: S211-100000/110)
容量 100000/100000 kVA. 特变电工衡阳变压器有限公司
上午 9:00 时检查氮气压力表 0.05 MPa.
就位: 17:00 - 18:20 (因天气原因未发出中心)
2. 公司周建成经理及分布式任仲锋经理到项目检查工作 (12:30 - 21:30)

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

- | | |
|----|--|
| 银泰 | P2 围墙抹灰及压顶. 综合楼内装修吊顶. 电缆桥架 |
| 宏大 | P3. 围墙抹灰. 埋设路边石. 清理综合楼内垃圾 |
| 恒达 | 1#主变就位.
多BV. 制作导线. 安装引管直至设备引线. 管
束与管母连接. 厂家接线. 等 |

其 它 事 项

南充 110KV 出线: 组装塔基

本日现场监理人员

王锋. 韩大明

记录人:

韩大明

总监理工程师:

梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建