

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 22 日

星期: 六

工程名称: 公路机电工程及监控系统工程

天气: 晴
气温: 28-36

监 理 工 作 情 况	整理资料 1. 330kV 综合楼内屏柜就位, 监理 8:00-11:00 点记旁旁站 2. P3 区 围墙抹灰施工. 施工人数 2 人. 施工人数数量较少 已通知施工单位合理安排施工人员进行施工.		
施 工 情 况	承包单位	施 工 内 容 及 进 度	
	银泰	P2 综合楼 入户门楼梯踏步石安装	
	宏大	P3 区 围墙抹灰	
	恒达(电)	330kV 制作安装, 厂家接货, 综合楼内屏柜就位	
	银泰(出)	道路排水施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	韩Lms 王辉		
记录人:	王辉	总监理工程师: 梅波	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建