

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 4 日

星期: 五

工程名称: 公布井光伏园及电压330KV改造工程

天气: 晴转阴
气温: 17℃-32℃

监
理
工
作
情
况

巡视P2. 330KV: 安全可控.

1. P2 人员不满足施工需要及缺少道路支模模板, 现场和甲方项目经理联系程晓军, 曹昕到现场立即落实.
2. 要求P2 消防给水, 生活给水管道在浇筑前做试压. 因银泰未有试压设备
3. 协调消防施工队和土建施工队配合做试压

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2. 厂场道路碾压. 支模. 平整. 围墙压顶抹灰. 修补电缆沟. 给排水管道粘接. 熔焊. 安装(洞) 砖砌检查井.

恒达

330KV: 主变至配电房母线桥. 排连接电缆. 电缆沟至主控楼内放线, 主控楼外墙玻璃装修.

其
它
事
项

南充: 110KV外线: 复查紧固螺栓. 组装等

本日现场监理人员

王峰. 韩仁明

记录人:

韩仁明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建