

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 5 日

星期: 六

工程名称: 公布井光伏电站及升压站建设工程

天气: 晴

气温: 17℃-29℃

监
理
工
作
情
况

1. 上午8:00时在P2区升压站旁站项厂及道路筑筑。(电气楼西侧/及后侧/段)需4人, 15时发现问题, 准备工作充分, 8时30分定达县城拉平板板卸至(台): ~~共~~共15人。
2. 330kV升压站旁站(110kV)PT常规试验(介损)其它试验项目以上做过, 共5人

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰, P2. 围墙抹灰及压顶共9人, 修补电缆沟及筑厂及道路15人

恒达(电) 330kV: PT试验5人, 放电缆及绑扎12人, 盘柜接线3人, 埋设厂及路边石5人

银泰(土) 主控楼外装修6人, 主变出线桥钢排架制及安装4人

其
它
事
项

南亮: 110kV外线: 塔基螺栓紧固复查

本日现场监理人员

于峰, 韩4.04

记录人: 韩4.04

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建