

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 9 日

天气: 晴
气温: 16℃-29℃

星期: 三
工程名称: 110kV 井光伏网及升压站建设工程

监 理 工 作 情 况	1. 旁站 P2 浇筑场区道路 (甲方陈书.) 2. 巡视 P3. P4 排水管道及工程旁 (甲方陈书)
----------------------------	--

施 工 单 位		施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	银泰	P2 围墙抹灰 10人. 浇筑场区道路 10人, 安装玻璃 5人.
	恒达	330KV: 110KV 装置区接线 5人. 330KV 装置区接设备引线 5人. 预制接地扁铁 2人. 电容柜装置区安装及排 3人. 试验班主控楼内试验柜 4人. 管理人员 4人. 主控内串线 4人. 埋设碎石及修路 6人.
	银泰土	
其 它 事 项	南充: 110KV 外线. 紧回. 检查. 皮做接地	

本日现场监理人员	郭永成
记录人: 郭永成	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建