

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 10 日

星期: 四

工程名称: 公和井文欣园2#升压站建设

天气: 晴

气温: 17℃ - 30℃

监 理 工 作 情 况	1. P2上午8:00-11:30和甲方王留武经理在P2旁 站场及道路浇筑 (3); 2. 110KV外线做接地 (全线) 3. 下午在P2旁站场道路浇筑 15:00-17:30 (3)
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
银泰	P2. 门卫屋面盖瓦以, 综合楼内砖 砌水箱基础以. 围墙抹灰以.
恒达	厂区道路浇筑 9人, 门卫屋面做 防雷接地 4人.

其 它 事 项	330KV: 主变套管介损试验. 母线桥安装套 管支架. 110KV装设五楼出线连接主 楼内控制柜接地等 南充 110KV外线: 全线做防雷接地 15人
------------------	--

本日现场监理人员	韩大明
记录人: 韩大明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

