

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 六

工程名称: 分布式光伏电站升压站建设工程

天气: 晴
气温: 17℃ - 30℃

监 理 工 作 情 况	1. 旁站P2区道路浇筑.(大门处)要求做好保养) 2. P3. 330kV升压站电动机进场.(明天安装) 3. 外线材料导线进场. 4. 现场协调综合楼(P2大门处)瓷砖进场. 装修施工队及瓦工(门卫)明天进场施工(因浇筑影响)	
施 工 情 况	施工单位 银泰. 恒达. 南航.	施 工 内 容 及 进 度 P2浇筑道路10人. 今天全部完成. 车库泵房抹灰10人. 今天完成. 砖砌台级2人. 330kV. 放电缆. 主控楼内接线. 110kV外线: 放线前准备工作(铁塔挂滑轮等)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李小明
记录人: 李小明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建