

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

工程名称: 14布井光伏园区4区变电站建设工程

天气: 晴
气温: 17℃ - 30℃

监
理
工
作
情
况

1. 330kV升压站进电室内蓄电池充放电. 系10P. 故10P
小时. (上午8:00开始) 放电电压 213.8V. 电流503A
SF-11智能电池放电仪 型号: SF-11 (220V/100A)
2. 外线采用飞行器挂线. 要求报操作证及施工方案
否则一切后果自负(以多次)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2: 厂房安装排水系统. 综合楼内二层平屋顶外
1) 屋面盖瓦6人

恒通

330kV: 放电缆20人. 蓄电池充放电2人. 主控
楼二层安装照明系统4人. 测控柜
接线4人. 测试设备区电阻4人
电杆门安装2人(厂家)完成

其
它
事
项

南光

110kV外线: 采用飞行四挂线共20人

本日现场监理人员 韩L. 以

记录人: 韩L. 以

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

