

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 17 日

星期: 四

工程名称: 公布井光伏园2#升压站建设工程

天气: 晴

气温: 16℃ — 29℃

监 理 工 作 情 况	1. 330KV升压站 35KV盘柜6面, 10KV盘柜2面 开箱就位 2. 330KV反馈柜 - 7, 避雷器以返厂更换, 开箱, 试验及就位	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	银泰	P2 综合楼内吊顶 3人, 修补电缆沟 3人
	恒达	P3 安装电缆沟支架 3人, 安装生活水泵 2人
其 它 事 项	恒达	330KV 35KV^{6面} 10KV 2面盘柜就位^{8人}, 放二次电缆 试验避雷器泄漏 3人
	本日现场监理人员	
记录人: 郭仁明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建