

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

星期: 五

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 阴转晴
气温: 17℃—28℃

监 理 工 作 情 况

1. 配合甲方项目经理和运维人员袁在330KV升压站检查质量问题及安全隱患。
2. 330KV升压站35KV配电室内山东盘柜厂家与现场基础不符,现场联系厂家人员解决問題。
3. 330KV升压站南端人员敷设线路(开挖)深度不符合要求,厂家人员说王笋武经理同意。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰,

P2. 综合楼吊顶. 排水安装雨水井. 6人

恒达

P3. 安装电缆支架3人. 综合楼安装2人

恒达

330KV. 电抗器区安装金属围栏. 3人. 110KV区安装预制端子箱及已挖坑接地6人

其 它 事 项

设备区打保护帽4人. 盘柜接线4人. 敷设二次电缆8人

本日现场监理人员

韩小华

记录人: 韩小华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建