

监 理 日 志 ()

期: 2017 年 8 月 23 日

天气: 阴转小雨
气温: 15-18℃

程名称: 定边县公路#光伏电站升压站建设工程

监
理
工
作
情
况

1. 35 330KV 升压站 35KV 配电室更换 PT 试验.
2. 330KV 升压站 监理在现场协调处理单级避雷器厂家及高压开关厂家在改 5.16 国网查出的仪表箱盒不符合要求问题。(避雷器仪表厂家出试验报告并符合用防水胶在改) 事. 5x5 134 根 60x6 6 根
3. P3 区材料进场 槽钢 角 5x5. 1x50 镀锌管 地脚螺栓 (线夹)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2 升压站吊顶. 修补在改造遗留问题

恒达

P3 升压站 安装电缆支架

恒达

330KV: PT 试验. 厂家接线. 安装照明线路.
4 号接主控楼外例 (西) 楼梯. 盘柜安
装. 连接等

其
它
事
项

外线. 南气. 因天气原因无人施工

上午去公路村上传资料及去现场巡视. 下午小雨
各站

本日现场监理人员

记录人: 韩 22

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

本日

记录

第五版



由 扫描全能王 扫描创建