

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 24 日

星期: 10

工程名称: 定边县公布井光伏电站升压站建设工程

天气: 晴转阴
气温: 13°C - 23°C

监
理
工
作
情
况

下午 P2 吊顶石膏线槽进场. P2 因材料资金问题
顶材料不够暂停. (二层房向未完). 剩余工程另: 室外排水
共 40 个检查井, 以完成 10 个. 综合楼散水未做. 厂平未做 (填土). 照明厂区未做. 原房. 门卫. 车库屋面防漏带粘
陪同
下午 16:40 正仪公司领导来建云董敏及 P3 施泽位周伟
经理到 P3. P2. 33kV 升压站检查工作

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰.

P2. 综合楼一层挑腻子 (门及顶). 3 人. 围墙大门边
砌墙 (字牌) 3 人

恒达

P3 电气房内安装电缆支架 3 人

恒达

33kV: 接线. 试验. 平整厂区. 主控楼打扫卫生

其
它
事
项

南元: 110kV 外线: 33kV 升压站终端杆搭至 P3 区西侧
转角塔段架设 JLGZA 300/40 钢芯铝绞线

本日现场监理人员

记录人: 韩人

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

