

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 25 日

星期: 五

工程名称: 邗江区供电公司110kV升压站建设工程

天气: 晴
气温: 12℃-22℃

监 理 工 作 情 况

1. 恒达送验评资料共10份

2. P3区110kV升压站施工单位经理周伟良到现场, 监理要求其
交接电再以不同方向引一处至交接处, 围墙处有
下沉处整改, SV6率基础找平, 电缆沟内无积水坑基

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

银泰

P2 综合楼内一层吊顶(腻子、木方、御墙牌)共6人

恒达

P3 电气室内安装电缆支架3人

恒达

330kV: 整理厂区1人, 整理管架镀锌4人
接线、放电缆刷黄绿漆安装1人

其 它 事 项

厂变接线共4人

南京 110kV外线、放单线、出线共20人

本日现场监理人员

记录人: 张林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

张林

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建