

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 27 日

星期: 日

工程名称: 定边县白兔镇光伏园区升压站建设工程

天气: 小雨-中雨
气温: 12℃-14℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午4点达送材料/构配件/设备进场报审表 2份 2. 签证施工单位质保书强条材料进场等资料, 3. 编写规划/细则/强条 (330kV) 4. 协调 330kV升压站二次电缆缺少4种型号, 业主已联系厂家, 估计需要15天时间进场
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
银泰	P2 因天气原因无人施工
恒达	P3 安装电缆沟管架次, 预制室外设备基础, 浇筑钢筋3人共6人
恒达	330kV: 接线, 调试等, 现二次电缆缺少4种型号, 影响进度, 一次电缆已完成

其 它 事 项	南边: 110kV送出线路, 无人施工, 10kV线路压接等
------------------	--------------------------------

本日现场监理人员

记录人: 李永红

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



由 扫描全能王 扫描创建