

监 理 日 志 ()

2017 年 9 月 2 日

天气: 晴
气温: 13.2 - 29.2

名称: 定边县公共租赁住房及配套设施工程

P3 在上午和早市质检部验收厂区道路及综合楼地面砖验收
参加人员: 质检部邵传金、高瑞琪、施二单位周伟良、

P3: 生活给水管有漏水, 故周伟良致函定边石油公司
来现场查看, 消防冷水老板高到现场, 监理再次要求
做试压, 以上问题监理多次要求, 施二单位迟迟不修

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

施 工 情 况

银泰

P2 综合楼内批腻子, 及修补电缆沟, 厂区平整

恒达

P3 ~~综合楼~~大门砖砌字牌墙体, 综合楼门楼屋面
整改门卫室室外排水管道, 吊装 S16 断
路器。

330KV: 主控楼铺防静电地板, 接线, 调试

其 它 事 项

其 它 事 项

南充

110KV 外线: 放线, 挂线, 压接

本日现场监理人员

王锋, 韩6.03

记录人: 韩6.03

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

本日

记录

第五版



由 扫描全能王 扫描创建