

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 3 日

星期: 日

工程名称: 定边县公共光伏电站升压站建设

天气: 晴

气温: 13.2-24.2

监
理
工
作
情
况

1. P3区110kV升压站PT设备开箱
2. P3区配电站单位SVG设备(水准仪).
3. 在改SVG基础.(SVG无功补偿设备基础)
4. 下午在P3区吊运SVG设备发现箱体破损严重.以和甲方协调让厂家尽快进场指导安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2综合楼内批腻子.室外安装排水.

宏大

P3.综合楼内楼面面外盖瓦.整改SVG基础(不平整处)1人.

恒达

P3.二次吊运设备5人(从厂外往设备区)

恒达

330kV主控楼接线.调试13人

其
它
事
项

南郊: 110kV外线: 1#铁塔处紧线 10人

本日现场监理人员

王锋. 韩心

记录人: 韩

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建