

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 7 日

天气: 晴
气温: 22-26℃

工程名称: 宜边县农村饮水安全工程续建工程

监 理 工 作 情 况	1. P3 SVG无功补偿装置配件(模块)运达、 外至送区倒送 2. 下午10分停电 - 16:30. 330-P2-P3 3. P3 整改生活给水管路(查找原因) 4. 接收恒达工作联系单, 关于330kV升压站缺少部分电缆 导致二次调试无法开工, 以避工期拖延的事宜
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
银泰	P2. 安装排水系统. 电气房外墙喷漆.
恒达	P3. 安装室外设备(避雷器. PT. P1箱)及倒送设备. 33kV. 调试. 接线. 制作安装明敷接地

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	王峰, 韩
记录人: 韩	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表

井



由 扫描全能王 扫描创建