

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 9 日

天气: 晴转阴
气温: 12℃ - 27℃

工程名称: 定边县公路局农村公路提升工程

监 理 工 作 情 况

1. P3. 发现电缆沟内(透后侧) 50 号镀锌接地扁钢防腐不到位, 现场施工人员进行重新刷漆防腐。
2. 外线施工等级以上严禁施工。进入施工现场要正确佩戴安全帽。
3. P3 区安装 P 中隔离开关时, 发现地脚螺栓长度不够要求, 联系厂家更换。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

宏大
恒达

P2 平整厂区及安装排水系统、电气房外墙喷漆
P3 整改生活给水管通(以综合楼外例)增加
阀门井。焊接地(电缆沟内)及防腐。紧固
设备螺栓。二(土建)设备区钢结构基础开孔
以备二次浇筑。并在大门砌字牌

其 它 事 项

330KV, 主控楼内一层调试。330KV 设备区机抽
箱放线。接线及安装等电位接地铜排。
南充: 110KV 外线: 14 井铁塔挂线(至 11 井出线侧)

本日现场监理人员

王锋. 韩

记录人: 韩

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建