

监 理 日 志

天气: 晴
气温: 12℃ ~ 21℃

日期: 2017 年 9 月 12 日

星期: 二

工程名称: 安远县八都井光伏电站升压站建设工程

监 理 工 作 情 况	
施 工 情 况	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度 银泰 P2 门卫喷漆, 综合楼外墙修补(保温), 水房前开挖通道, 综合楼内装修4人, 安装排水。 宏太 P3. 围墙因裂纹严重, 整改(拆除) 大门字牌安装完工, 综合楼东侧/西侧接楼板及电气楼内接地扁铁防腐, 升旗台瓷砖用批灰机做倒角(批灰前准备)以
其 它 事 项	恒达 330KV: 主控楼调试, 330KV, 110KV 设备区接板一层安装明敷室内接地扁铁4人

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建