

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 23 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 4-7°C

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库渔光一体光伏发电项目

1. 现场巡查

2. 光伏区电缆(3X120)敷设检查, 敷设方法得当, 敷设位置正确, 绝缘层保护得当

3. 综合挡洪池铺设防水卷材; 现场检测防水卷材合格证, 质量证明文件等相关附件, 证件齐全, 外包装完整, 并要求总包方送检

4. 综合挡土方回填; 检查发现回填压实不到位, 已令其现场整改。

承包单位	施工内容及进度
四川锦宏电力有限公司	1. 钢筋加工 4人 2. 消防水池做防水卷材 10人 3. 回填土方(综合挡) 3人 4. 施工机械 3台

其它事项

1. 注意安全

2. 文明施工

本日现场监理人员: 李保君, 叶重庆, 王波君

记录人: 王波君

总监(总监代表): 李保君