

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 21 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 4-17℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查; 2. 光伏区开关盒及逆变器电缆接线检查; 3. 综合楼模板搭建检查; 4. 综合楼脚手架搭建检查; 5. 光伏区桥架盖板安装检查; 6. 综合楼区域土方回填检查;	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 综合楼模板安装及脚手架搭建. 18人 2. 光伏区接线. 11人 3. 综合楼处场地平整, 挖机一台, 压土机一台 4. 光伏区桥架盖板安装. 3人 5. 光伏区逆变器处1kv插头制作. 4人
其 它 事 项	关于综合楼基础梁砼浇筑质量问题, 下发“工程罚款单”. 编号“01”	
本日现场监理人员 叶康凯 王洪磊 李保君		
记录人: 叶康凯		总监 (总监代表): 李保君

江苏省建设厅监制

