

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月23日

天气: 晴

星期: 六

气温: 9~15℃

工程名称: 西昌市西溪乡大田湾水库20MW渔光一体光伏发电项目

监理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区箱变3X120mm ² 低压电缆敷设检查合格 3. 光伏区设备接线检查合格 4. 光伏区1X4mm ² 电缆做MC4接头检查合格 5. 综合楼土方回填检查合格 6. 综合楼模板支设检查合格 7. 综合楼钢筋绑扎检查, 柱头弯锚钢筋头私自切除, 不符合规范要求, 已下通知单, 详见2017-2017.12.23-005.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	四川 锦 龙 电 力 有 限 公 司	1. 敷设3X120mm ² 电缆, 17人 2. 设备接线 4人 3. MC4接头 25人 4. 土方回填 4人, 机械 4台 5. 模板支设 17人 6. 钢筋绑扎, 4人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君 叶重欣 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君