

监 理 日 记()

日期: 2017年12月12日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8~15℃

工程名称: 西昌市西溪乡光国村20WMP光伏一体光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区敷设1X16mm ² 电缆检查, 合格 3. 光伏区敷设3X150mm ² 电缆检查, 合格 4. 光伏区设备接线检查, 合格 5. 光伏区安装逆变器检查, 合格 6. 综合楼回填土方检查, 分层压实 7. 综合楼绑扎底板钢筋检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位 四川锦友电力有限公司	施工内容及进度 1. 敷设16mm ² 电缆 12人 2. 敷设3X150mm ² 电缆 14人 3. 安装逆变器 8人 4. 设备接线 6人 5. 设备安装 8人 6. 回填土方 4人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保书, 叶家庆, 王峰 记录人: 王峰 总监 (总监代表): 李保书		