

监 理 日 记()

日期: 2017年12月15日

天气: 晴

星期: 五

气温: 9°~16°

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡查
2. 光伏区敷设 $3 \times 120 \text{mm}^2$ 电缆检查, 合格
3. 光伏区设备接线检查, 合格
4. 光伏区桥架盖板安装检查, 合格
5. 综合楼钢筋绑扎检查, 合格
6. 召开监理例会, 决议 4DL-2017.12.15-07

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
锦龙
电力
有限
公司

1. 敷设 $3 \times 120 \text{mm}^2$ 电缆, 22人
2. 设备接线 8人
3. 桥架盖板安装, 2人
4. 综合楼钢筋绑扎 8人

其
它
事
项

1. 注意安全
2. 文明施工

本日现场监理人员

李保君 叶重庆 王洪君

记录人: 王洪君

总监(总监代表): 李保君