

监 理 日 记

日期: 2017 年 12 月 20 日

星期: 三

工程名称: 西蜀市西溪乡兴园寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

天气: 多云

气温: 4~17℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查; 2. 光伏区箱变 3X120mm² (所位) 电缆接线检查; 3. 光伏区桥架盖板施工检查; 4. 光伏区开关箱, 逆变器电缆接线检查及现场督促施工人员规范化接线; 5. 场区内安全检查, 督促施工人员正确佩戴安全帽、安全带; 6. 综合楼钢筋绑扎现场检查; 7. 综合楼脚手架搭建检查; 8. 由业主主持召开春节前综合楼及光伏区主要施工节点的计划制定会议 详见“会议纪要 20171220-01”				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>四川锦龙电力有限公司</td><td> 1. 综合楼钢筋绑扎及脚手架搭建, 18人; 2. 光伏区桥架盖板施工, 4人; 3. 场区内道路修复及完善: 挖掘机一台; 4. 综合楼外场地平整: 挖掘机一台; 5. 光伏区接线: 18人 6. 光伏区材料归整, 3人. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	四川锦龙电力有限公司	1. 综合楼钢筋绑扎及脚手架搭建, 18人; 2. 光伏区桥架盖板施工, 4人; 3. 场区内道路修复及完善: 挖掘机一台; 4. 综合楼外场地平整: 挖掘机一台; 5. 光伏区接线: 18人 6. 光伏区材料归整, 3人.
承包单位	施工内容及进度				
四川锦龙电力有限公司	1. 综合楼钢筋绑扎及脚手架搭建, 18人; 2. 光伏区桥架盖板施工, 4人; 3. 场区内道路修复及完善: 挖掘机一台; 4. 综合楼外场地平整: 挖掘机一台; 5. 光伏区接线: 18人 6. 光伏区材料归整, 3人.				
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工				
本日现场监理人员	叶重秋 王洪磊 李保君				
记录人: 叶重秋	总监 (总监代表): 李保君				

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建