

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 29 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 3~12℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园村 20Wwp 渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区做 184mm ² 电缆标识编码检查合格 3. 综合楼土方回填检查合格 4. 光伏区箱变接线检查合格 5. 综合楼女儿墙钢筋绑扎检查合格 6. 召开监理例会, 详见: 2426-2017.12.29	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	四川锦龙电力有限公司	1. 做标识编码 4人 2. 箱变接线 2人 3. 回填土方 7人, 机械 7台 4. 女儿墙绑钢筋 4人
本日现场监理人员	李保君, 叶家庆, 李洪君	
记录人:	李洪君	总监(总监代表): 李保君