

监 理 日 记()

日期: 2018 年 4 月 18 日

天气: 晴

气温: 19~27℃

星期: 三

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库10MW渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 整理资料 2. 综合楼水泵房找平检查, 合格 3. 综合楼卫生间洁具安装检查合格 4. 综合楼管理区土方回填, 检查合格 5. 综合楼外墙勒脚施工检查合格 6. 道路挡墙勾缝及养护检查合格 7. 针对现场压实问题, 出监理联系单 详见 ZHJL-2018.04.18-17	
施工 情况	承包单位 四川 锦 宏 电 力 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 墙体找平 2人 2. 外墙勒脚施工 2人 3. 道路挡墙勾缝、养护 6人 4. 洁具安装 2人 5. 土方回填 2人
其它 事项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李伟君, 叶重庆, 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监 (总监代表): 李伟君