

监 理 日 记()

日期: 2018年 11月 03日

天气: 阴

星期: 四

气温: 11~25℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20mup 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 内部资料整理。 2. 综合楼室内消缺性检查, 临时用电检查 要求施工完成后必须断开所有用电器的电源。临时配电箱箱门必须关上。 3. 管理区场地平整检查。要求方层夯实压实度不够的区域要求再次夯实。 4. 预埋管道前应作相关压力试验做完, 且合格后方可掩埋; 5. 材料归整检查要求不同材料应分类堆放, 并应堆放整齐;	
施 工 情 况	承包单位 四川锦宏电力有限公司	施工内容及进度 1. 综合楼电气消缺, 人数: 1人 2. 场地平整, 人数: 2人 3. 室内打扫卫生, 人数: 2人。
其 它 事 项	下午组织安全文明检查, 详见“安全文明检查记录表”	
本日现场监理人员	叶德秋 李保君	
记录人:	叶德秋	总监 (总监代表): 李保君

江苏省建设厅监制

