

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

日期	2018 年 6 月 17 日 星期日	气候	阴	气温	17° - 29°
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	叉车台, 推土机一台				
施工进度情况	1. 光伏7区组件安装. 2. 光伏8区组件安装. 3. 光伏9区组件安装 4. 光伏11区组件安装 5. 光伏5区组件安装 6. 组件转运. 7. 升压站基坑排水.				
检查发现的问题	1. 光伏7区组件开箱损坏5块				
处理措施、意见、结果	1. 已拍照留底. 2. 向供货商厂家代表汇报了情况, 等待厂家处理.				
协调内容或其他					
记录人	刘炳均	总监签阅	阵渝		