

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡关国寺水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年6月18日 星期二	气候	晴	气温	20°-31°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏8区组件安装, 2. 光伏9区组件安装 3. 光伏10区组件安装 4. 光伏5区组件安装 5. 4区站综合楼消缺, 6. 4区站围墙基坑开挖				
检查发现的问题	1. 升压站临时用电配电箱电线接头螺丝松动存在安全隐患 2. 材料堆场发现有8箱组件做报废				
处理措施、意见、结果	1. 通知现场施工队负责人进行了整改 2. 现场拍照取证, 向厂家代表汇报了情况, 进行现场拍照留底, 等待下一步协商。				
协调内容或其他					
记录人	刘柄均	总监签阅	陈渝		