

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年6月19日 星期二	气候	阴	气温	19°-29°
监理人员动态:	检查、巡视、旁站。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	叉车一台, 混凝土搅拌机一台, 铲车一辆。				
施工进度情况	1. 光伏8区、9区、11区、5区组件安装。 2. 升压站围墙基坑填充石头 3. 升压站围墙基坑浇筑混凝土 4. 升压站设备区栽桩 5. 组件转运				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	收到总包单位抄送于监理方的工程联系单, 编号: XCYG-20180616-05 收到业主单位抄送于监理方的工程联系单, 编号: XCYG-20180619				
记录人	刘柄均	总监签阅	陈渝		