

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡美国寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年6月20日 星期三	气候	阵雨	气温	18°-28°
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 叉车一台					
施工进度情况	1. 上午因受降雨影响未施工 2. 下午光伏8区、9区组件安装 3. 组件转运				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘炳均	总监签阅	陈渝		