

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年7月6日 星期五	气候	阵雨	气温	20°-28°
监理人员动态: 检查, 巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因受降雨影响光伏区组件安装暂停. 2. 升压站设备区预制舱钢筋笼安装及模板安装 3. 升压站设备区基础钢筋绑扎 4. 模板紧固螺丝焊接				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开监理例会, 详细内容见会议纪要“20180705”				
记录人	刘柄均		总监签阅	卢洪章	

