

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园车水库20MW光伏渔光一体光伏发电项目

日期	2018年1月7日 星期六	气候	阴	气温	20°-29°
监理人员动态:	检查、巡视、旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	挖掘机、叉车 70人				
施工机械动态:	70人挖掘机一台,叉车台				
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 升压站围墙地梁混凝土浇筑 3. 升压站围墙地梁模板安装 4. 升压站主变基础模板安装及混凝土浇筑, 5. 升压站设备基础钢筋绑扎、安装				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 已现场要求其正确佩戴				
协调内容或其他	1. 旁站升压站围墙地梁混凝土浇筑 2. 旁站升压站主变基础混凝土浇筑				
记录人	刘本刚	总监签阅	卢洪彦		

