

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库2011W1渔光一体光伏发电项目

日期	2018年7月12日 星期四	气候	阴	气温	19°-29°
监理人员动态:	检查、巡视、旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	叉车、混凝土搅拌机、挖掘机				
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及车转运 2. 升压站设备区基础钢筋模板安装 3. 升压站预制舱基础混凝土浇筑 4. 外线施工孔桩开挖及浇筑				
检查发现的问题	1. 经检查发现光伏4区内有组件浸泡在雨水里. 2. 施工现场垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 已及时通知施工单位将浸泡在雨水里的组件转移到干燥的地方. 2. 已通知施工单位将现场的垃圾清理.				
协调内容或其他	上午组织进行安全生产检查				
记录人	刘柄均	总监签阅	卢洪彦		

