

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴国安水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年7月22日 星期三	气候	晴	气温	19°-30°
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 叉车 混凝土搅拌机, 推土机.					
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 光伏区电缆头制作. 3. 升压站二次舱基础拆除模板, SVG设备基础安装模板. 4. 外线2#塔基浇筑最后一个孔桩 5. 外线1#塔基浇筑第一个孔桩基础 6. 外线1#塔基钢筋笼安装.				
检查发现的问题	1. 外线1#区域有个别施工 人员 工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	2. 已现场要求其正确佩戴.				
协调内容或其他					
记录人	刘柄均	总监签阅	卢洪彦		

