

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年7月30日 星期二	气候	阴	气温	18°-27°
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	叉车, 挖掘机, 混凝土搅拌机.				
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 升压站事故油池基础处理, 3. 升压站主变压器散热片吊装 4. 升压站电缆沟基础垫层浇筑 5. 升压站中水池开挖. 6. 外线11#塔基混凝土浇筑				
检查发现的问题	1. 光伏4区有部分组件浸泡在雨水中 2. 光伏4区有部分组件被泥水浸泡过, 组件表面被污染 3. 光伏区部分组串组件安装的平整度、直线度超出规范要求.				
处理措施、意见、结果	1. 已下发监理工作联系单要求总包单位整改. 详情请见联系单编号"ZHJL-20180730-25"				
协调内容或其他	变电站 外线11#塔基混凝土浇筑				
记录人	刘柄均	总监签阅	卢洪彦		

