

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴国水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月1日 星期三	气候	阴	气温	18°-27°
监理人员动态: 检查 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 100人					
施工机械动态: 叉车, 混凝土搅拌机, 挖掘机.					
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 升压站主变压器周围砖墙砌筑 3. 升压站中柜地垫层浇筑 4. 升压站围墙基础浇筑 5. 外线1#, 2#塔基防雷接地网敷设放线				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 已现场通知其正确佩戴				
协调内容或其他	1. 审查施工方上报的资料				
记录人	刘柄均		总监签阅	卢洪亮	

