

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡关国丰水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月2日 星期	气候	阴	气温	19°-29°
监理人员动态: 检查、巡视。			材料进场、取样见证、合格情况: 组件材料到场156箱		
施工方人员动态: 110人					
施工机械动态: 叉车、混凝土搅拌机、挖掘机					
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 升压站主变压器周围砌墙砌块 3. 升压站基础模板安装及钢筋绑扎 4. 升压站主变压器防雷接地焊接 5. 外线杆塔基础砼浇筑。				
检查发现的问题	1. 施工现场有个别施工人员未正确佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	2. 已现场通知其正确佩戴				
协调内容或其他					
记录人	刘林炳		总监签阅	卢洪彦	

