

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴围车水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月10日 星期五	气候	阴	气温	14°-29°
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	105人				
施工机械动态:	混凝土搅拌机、挖掘机				
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及串线 2. 升压站电缆沟砖墙砌筑 3. 升压站土方回填 4. 升压站围墙基础浇筑 5. 升压站主变压器周围砖墙压顶浇筑 6. 外线13#、14#接地沟开挖 7. 外线10#铁塔组立.				
检查发现的问题	1. 光伏区组件安装直线度超出规范要求				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位注意施工中细节问题, 将不符合要求的组件安装进行整改.				
协调内容或其他	上午召开监理例会, 详细内容见 监理例会会议纪要 "20180810"				
记录人	刘木雨均	总监签阅	卢洪彦		

