

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MP海水光伏发电项目

日期	2018年9月11日 星期二	气候	阵雨	气温	15°-20°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 增补组件到场67箱.			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 吊车.					
施工进度情况	1. 上午受降雨影响未施工 2. 下午4点站设备区围栏安装 3. 增补组件吊装 4. 二次设备能配合厂家调试.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求其正确佩戴.				
协调内容或其他					
记录人	刘柄均	总监签阅	毛进华		

