

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡安国寺水库20MW中渔光互补光伏发电项目

日期	2018年9月20日 星期四	气候	晴	气温	18°-28°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 并网发电流程操作.				
检查发现的问题	1. 并网过程中, 合10KV高压开关911时, 速断保护动作, 造成国网经久变电站国经线355开关跳闸, 停电后, 经我方, SVG厂家, 施工方, 运维人员共同检查发现, SVG本体接触器上口有电弧灼伤痕迹.				
处理措施、意见、结果	1. 督促SVG厂家尽快找出问题所在, 将损坏的电气设备更换.				
协调内容或其他					
记录人	刘柄坤	总监签阅	[Signature]		

