

监 理 日 记 (野 盐)

日期: 2017年2月18日

天气: 晴
气温: 6~25℃

星期: 六

工程名称: 西亭镇西亭村西亭小学饮水工程

监 理 工 作 情 况	1. 与建设单位、监理单位一同对今日到货的剩余4台箱变进行接收。原计划年前到货因春节期间无法发货。到货时发现其中两台箱变有轻微破损, 建议建设单位不接收。但因工期紧张, 坚持收货。 2. 现场巡视, 发现支撑杆安装施工, 督促工作人员注意自身安全并交待工人安装时必须保证两平垫一弹垫的安装顺序, 以避免二次返工。	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙	施工内容及进度 1. 新到箱变安装占组, 累计安装完成1491组, 占总数的91.36% 2. 4台箱变安装完成, 箱变全部到货
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 钟跃清, 史超		
记录人: 史超		总监 (总监代表): 钟跃清