

监 理 日 记 (二)

日期: 2017年 2月 21 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 8-22

工程名称: 西昌市西溪兴园社区20m4m渔光一体光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

林圣堂先生代表施工单位制作的皮扣带,采用4只塑料桶捆绑后铺设在板面上,另一种采用6只大型汽车内胎捆绑后铺设在板面上,制作完本后,我监理单位予以了制止,当场提出安全隐患,并要求施工单位立即整改,在安全材料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川锦龙

1. 渔光设施污泥沉淀池基础板钢筋绑扎完成
2. 光伏区基础土方开挖5组,累计土方1505方,总量的92.2%
3. 光伏区基础土方开挖5组,累计土方1505方,总量的92.2%
4. 水上施工材料准备中。

其
它
事
项

本日现场监理人员 钟跃清 史朝

总监 (总监代表): 钟跃清

记录人: 史朝

江苏省建设厅监制