

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 2 月 25 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 5-16℃

工程名称: 西宁市西溪公园生态公园2000亩渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查箱变设备安装施工。1台吊车抬运箱变, 吊装前督促施工单位做好系带, 安全警戒, 指挥吊装。吊装作业时有人进行指挥, 严禁他人乱指挥, 箱变在吊装过程中半径内不得有人, 拉警戒线做好安全措施。箱变工作完成后及时吊装作业。 2. 与建设单位、施工单位、监理单位核对电缆规格、数量、材料。到货情况, 经现场实地查看后, 发现厂家与设计单位所用规格不符, 到货数量不足, 最终决定由厂家再次发货, 补足量。	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙	施工内容及进度 1. 渔业设施排河泥池地基土方回填完成 2. 光伏区木檩条4区5组, 11区5组, 合计10组, 累计安装1543组, 结束时间94.54% 3. 电缆规格、数量4区6组, 11区4组, 合计10组, 累计安装10组, 结束时间4.45% 4. 箱变设备安装2台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		钟映佳、史林、刘帆
记录人: 史林		总监 (总监代表): 钟映佳